

CNPJ 49.917.248/0001-0Inscrição Estadual: Isento Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555 Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29-07-64

PRESTACAO DE CONTAS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapira

CHAMADA PÚBLICA: 004/2021

OBJETO: Celebração de Termo de Fomento para cumprimento de adequação de espaço

fisco, para fins de atendimento de pessoas idosas, com idade igual ou superior a 60

(sessenta) anos, nos termos do artigo 1º do Estatuto do idoso.

EXERCÍCIO: 2021

MÊS DE REFERENCIA: dezembro/2021

OSC BENEFICIADA: Serviço de Obras Sociais - SOS - Itapira/SP.

CNPJ: 49.917-248/0001-00

ENDEREÇO: Rua Allan Kardec, nº 257 - Bairro Vila Ilze. RESPONSÁVEL PELA OSC: Sr. Daniel Rocha Boretti. TÉCNICO RESPONSÁVEL: Juliane Marisa Franco Gerolin ORIGEM DO RECURSO: Recurso do Fundo Municipal do Idoso.

Origem dos recursos	Valores previstos	Doc de Crédito nº	Data	Valores
Fundo Municipal do Idoso.	R\$ 20.000,00	189.220.839	28/12/2021	repassados 20.000,00
		Receitas com aplica	ção financeira	58,78
	Reci	ursos Próprios Aplica	Total idos pela OSC	20.058,78 0,00

Categoria/finalidade da despesa	Período de Realização	Origem do Recurso	VALORES REPASSADOS (R\$)
Recursos Materiais	Dezembro de 2021	SMI	1.000,00
Serviços de terceiros	Dezemvro de 2021	SMI	3.000,00
		Total das Despesas	R\$ 4.000,00
		Público Não Aplicado	R\$ 19.940,00
	Valor Devol	vido ao Órgão Gestor	R\$ 0,00
Valor auto	rizado Para Aplica	ção no mês seguinte	R\$ 35.998,78



CNPJ 49.917.248/0001-0Inscrição Estadual: Isento Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555 Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29-07-64

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO		
Saldo Anterior	R\$ 20.000,00	
Recursos Humanos	R\$ 0,00	
Recursos Materiais	R\$10.000,00	
Recursos de Terceiros	R\$ 10.000,00	
Aplicação Financeira	-	
Reprogramação do Mês Seguinte	R\$ 35.998,78	
Recursos Humanos	R\$ 0,00	
Recursos Terceiro	R\$ 20.000,00	
Recursos Materiais	R\$15.998,78	
Aplicação Financeira	R\$ 58,78	

Itapira, 10 de janeiro de 2022.

Presidente Daniel Rocha Boretti



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS) CNPJ 49.917.248/0001-0Inscrição Estadual: Isento

CNPJ 49.917.248/0001-0Inscrição Estadual: Isento
Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555
Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29-07-64

ANEXO 2: COMPROVAÇÃO DAS METAS/ATIVIDADES

OSC parceira: Serviço de Obras Sociais

Período de monitoramento: dezembro 2021

Termo Colaboração: 004/2021

1. Descrição detalhada das metas/indicadores: (inserir as atividades realizadas pela OSC conforme previsto no Plano de Trabalho)

META 1: Adequação local do serviço de convivência trabalho - Adequação de salas e cobertura externa

ATIVIDADE 1:

DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	PERIODICIDADE	MATERIAIS UTILIZADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
Separações de salas dentro do espaço, com o uso do material draw ol		Semanal			() INTEGRAL () PARCIAL (X) NÃO EXECUTADA	Inicio das obras pela adequação da garagem, com materiais de alvenaria para sala multiuso.



CNPJ 49.917.248/0001-0Inscrição Estadual: Isento Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555 Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29-07-64

		7

ATIVIDADE 2:

DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	PERIODICIDADE	MATERIAIS UTILIZADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
Adequação de 01 sala com alvenaria	Reboco das paredes e forro, revestimentos com piso de cerâmica.	Semanal	Cimento, arela e cal.	Acabamento com reboco das paredes e revestimento com piso de cerâmica no chão.	() INTEGRAL (X) PARCIAL () NÃO EXECUTADA	Execução da obra não concluída por motivo de recesso da entidade, estando na finalização da etapa,

MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:

Acompanhamento e orientação na estimativa de tempo da construção. Acompanhamento na precisão da execução do orçamento. Qualidade e segurança durante o processo de adequação. Prestação de contas ao desenvolvimento do trabalho aos órgãos competente.



ATIVIDADE 3:

DESCRIÇÃO	ETAPAS	PERIODICIDADE	MATERIAIS UTILIZADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
Acentamento dos pisos na área interna		Semanal			() INTEGRAL () PARCIAL (X) NÃO EXECUTADA	Início da obra pela adequação da garagem.

MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:	
Section 1997 and 1997	



MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:

DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	PERIODICIDADE	MATERIAIS UTILIZADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
Adequação da parte elétrica	:	Semanal			() INTEGRAL () PARCIAL (X) NÃO EXECUTADA	Início da obra pela adequação da garagem.



DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	PERIODICIDADE	MATERIAIS UTILIZADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIV
Pintura interna					() INTEGRAL () PARCIAL	
					() PARCIAL (X) NÃO EXECUTADA	

MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:



CNPJ 49.917.248/0001-0Inscrição Estadual: Isento
Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555
Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29-07-64

3. Demonstre os percentuais conforme Monitoramento e Avaliação apresentados no Plano de Trabalho: 4.

Declaração Mensal do Serviço	Quantidade		Comentários
Descrição	Prévia	Real	
Execução total da obra, conforme previsto no plano de trabalho.	100%	60%	

Juliane Marisa Franco Gerolin Técnico responsável pelo preenshimento do relatório de cumprimento do objeto

Daniel Rocha Boretti Presidente

Itapira, 10 de janeiro de 2022.



CNPJ 49.917.248/0001-0Inscrição Estadual: Isento
Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555
Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29-07-64

2. Comprovação das metas através de fotos da execução:

Etapa de fechamento de alvenaria!

Construção em alvenaria, com 60% da obra total concluída, trabalho em andamento da sala multiuso de 01 a 31 de dezembro de 2021.







